

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/ ๑๖๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง ขอนแก่น รหัส ๔๐๐๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ปฏิทินการออกกำกับติดตามเร่งรัดงบประมาณฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ทุกส่วนราชการได้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และกำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ และมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ตามลำดับนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งการบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามงวดงานในสัญญา มิให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า และเพื่อความรวดเร็วเรียบร้อยในการกำกับติดตาม ทั้งเอกสารและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อผูกพันสัญญา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ จัดเตรียมเอกสาร สัญญา แบบรูปรายการ และเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้เพื่อคณะกรรมการเร่งรัด กำกับติดตามฯ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในกรณีเกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ในระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามปฏิทินการออกกำกับติดตามฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายภูมิพัทธ์ เรืองแท้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. ๐๔๓-๒๔๖๖๖๓-๕ ต่อ ๑๓๔
โทรสาร ๐๔๓-๒๓๖๕๓๐

ปฏิทินการออกกำกับเร่งรัดติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่	ลำดับที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพันPO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
19 ม.ค.64	1	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาการ	500,000.00	500,000.00		
19 ม.ค.64	1	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาการ	636,000	421,900.00		
19-ม.ค.-64	2.1	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี	153,900	153,900.00		
19-ม.ค.-64	2.2	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองคลอง	160,000	160,000.00		
19 ม.ค.64	2.3	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนโนนผึ้งวิทยาการ	50,000			
19 ม.ค.64	3	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู	500,000	500,000.00		
19 ม.ค.64	4	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชาคุณกุล	491,000.00	491,000.00		
19 ม.ค.64	5.1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกว้าง5.00เมตรบ้านป่าสังข์หนองฮี	316,300			
19 ม.ค.64	6	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย	497,300			
21 ม.ค.64	9	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองหลุบ	157,900	157,900.00		
21 ม.ค.64	9.1	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง	149,900	149,900.00		
21 ม.ค.64	9.2	สปช.104/26อาคารเรียน4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)บ้านจิว	2,670,000	2,293,300.00		
21 ม.ค.64	10	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองตาไก่หนองเม็ก	164,400			
21 ม.ค.64	10.1	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองกุงคุรุ	500,000.00	500,000.00		
21 ม.ค.64	11	สปช.104/26อาคารเรียน4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)บ้านม่วงโป้	2,670,000			
21 ม.ค.64	11	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านม่วงโป้	155,300			
21 ม.ค.64	12	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านจิว	241,000			
21 ม.ค.64	13	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองเชียงซุยโนนสะอาด	194,100	194,100.00		
21 ม.ค.64	14	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง	205,900	205,900.00		
21 ม.ค.64	15	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านป่าหวาย	200,000			
21 ม.ค.64	16	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนตู	400,000			
21 ม.ค.64	17	สปช.103/26อาคารเรียนชั้นเดียว3ห้อง(พื้นยกสูง)บ้านหินตั้งหนองฮีเลิง	1,892,000			
22ม.ค.64	18	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกว้าง5.00ม.บ้านกุดกว้าง	316,300			
22ม.ค.64	18	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์	500,000			
22ม.ค.64	19	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนดอนแดงดอนน้อยวิทยา	500,000.00	500,000.00		
22ม.ค.64	19	สปช.104/26อาคารเรียน4ห้อง(ใต้ถุนโล่ง)บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา	2,670,000			
22ม.ค.64	20	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโนนเขวา	452,000	452,000.00		
22ม.ค.64	21	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนสวนม่อน	180,000.00			
22ม.ค.64	21	รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่คอกเข็ม)บ้านสวนม่อนโคกปูนวังหิน	214,400	214,400.00		
22ม.ค.64	21.1	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเหล่านกขุมวิทยาสรรค์	500,000.00	500,000.00		
22ม.ค.64	22	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองแสงโคกน้อย	500,000.00	500,000.00		
22ม.ค.64	23	สปช.103/26อาคารเรียนชั้นเดียว3ห้อง(พื้นยกสูง)บ้านสงเปือยช่องเคือ	1,892,000			
22ม.ค.64	23.1	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย	200,000	200,000.00		
22ม.ค.64	24	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนโคกสีโคกเปี้ย	310,000.00	310,000.00		
22ม.ค.64	24	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย	192,500			

วันที่	ลำดับที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพันPO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
22ม.ค.64	25	ตามกัหาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)โรงเรียนบ้านเลิง	159,100			
22ม.ค.64	26	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกแปะ	451,000.00	451,000.00		
26ม.ค.64	28	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านดอนยาง	200,000			
26ม.ค.64	29	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกท่า	487,500.00	487,500.00		
26ม.ค.64	29	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกท่า	325,100	325,100.00		
26ม.ค.64	30	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองกุ้งวิทยาคาร	499,800.00	499,800.00		
26ม.ค.64	31	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโนนม่วง	123,300	123,300.00	123,300.00	
26ม.ค.64	32	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านคำบอน	248,400	248,400.00		
26ม.ค.64	33	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านค้อทอนน้อย	500,000.00	500,000.00		
26ม.ค.64	34	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านจำจานเนินทอง	100,000			
26ม.ค.64	34	สพช.104/26อาคารเรียน4ห้อง(ใต้ถุนโล่ง)บ้านจำจานเนินทอง	2,670,000			
26ม.ค.64	35	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองเบ็ญ	499,800.00	499,800.00		
28ม.ค.64	36	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบึงแก	479,800			
28ม.ค.64		ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนสนามบิน	431,900	431,900.00		
28ม.ค.64		สพช.104/26อาคารเรียน4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)บ้านโคกพันปลิง	2,670,000			
28ม.ค.64		ห้องน้ำห้องส้วมนร.หญิง 4ที่/49บ้านโนนทอนวิทยา	387,800.00			
28ม.ค.64		อาคาร103/26 พื้นยกสูง บ้านขามป้อม	1,892,000.00			
28ม.ค.64		อาคารเรียน สพช.105/29 บ้านโสกแต่	4,028,000.00			
28ม.ค.64		อาคารเรียน212ล/57ก รร.บ้านทุ่ม(งบลูกพันเดิม)	4,314,700.00			
28ม.ค.64		ค่าก่อสร้างอาคาร318 ล/55-ก รร.อนุบาลขอนแก่น	4,509,200.00			
29 ม.ค.64		ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบ้านโคกนางามปลาเข็มนอัมพรวัน	150,300	150,300.00	150,300.00	
29 ม.ค.64		ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเป็ดตา	483,500	483,500.00	483,500.00	
29 ม.ค.64		ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกลำม	60,000	60,000.00	60,000.00	
29 ม.ค.64		ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโนนลาน	102,000	102,000.00	102,000.00	
29 ม.ค.64		ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองค้ำกลางสูง	202,000	202,000.00	202,000.00	
29 ม.ค.64		ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก	60,000	60,000.00	60,000.00	
			47,367,400.00	13,028,900.00	1,181,100.00	-